

# 广东省开平市发展和改革局

---

## 关于 2019 年 1-4 月全市重点项目 建设进展情况的报告

市人民政府办公室：

根据市政府工作要求，我局综合了 1-4 月全市重点建设项目的  
主要情况。现报告如下：

### 一、项目总体建设进展情况

#### （一）省重点项目建设进展情况

我市列入 2019 年广东省重点建设项目 9 项，总投资 128.2 亿元，年度投资计划 14.5 亿元，分别较上年度增加 200%、96%、59%。1-4 月，累计完成投资 4.9 亿元，完成年度投资计划的 34.0%，快于时间进度 0.7%。

#### （二）江门市重点项目建设进展情况

我市列入 2019 年江门市重点建设项目 75 项，总投资 356.5 亿元，年度投资计划 62.4 亿元，分别较上年度增加 47%、40%、10%。1-4 月，累计完成投资 22.8 亿元，完成年度投资计划的 36.5%，快于时间进度 3.2%。

#### （三）开平市重点项目建设进展情况

我市本级重点建设项目 168 项，总投资 639.2 亿元，年



度投资计划 135.4 亿元，分别较上年度增加 32%、71%、25%。1-4 月，累计完成投资 36.3 亿元，完成年度投资计划的 26.8%，慢于时间进度 6.5%。

## 二、分责任单位重点建设项目情况

2019 年，全市江门重点项目年度投资计划占比较重的六个责任单位是翠山湖管委会、城市管理和综合执法局、赤坎镇、水口镇、交通运输局、长沙街道办事处；年度投资计划分别是 15.9 亿、8.2 亿、7.5 亿、6.0 亿、4.8 亿、4.6 亿；前六个单位合计占全市计划比重 75%，建设项目集中度较高。

1-4 月，从各责任单位完成情况看，月山镇、赤坎镇、翠山湖管委会、龙胜镇、沙塘镇负责的项目建设进展较快，投资完成率分别为 89.8%、43.8%、40.0%、31.8%、31.5%。（详见下表）

**开平市项目责任单位 4 月排名表（江门重点项目）**

项目责任单位	项目数量	2019 年投资计划 (万元)	投资计划占全市比重	2019 年 4 月累计完成投资 (万元)	累投资额排名	投资完成率	投资完成率排名
月山镇	3	5500	0.88%	5570	10	101.27%	1
赤坎镇	2	75000	12.02%	45110	2	60.15%	2
翠山湖管委会	17	159400	25.55%	83225	1	52.21%	3
龙胜镇	2	6000	0.96%	3130	13	52.17%	4
沙塘镇	1	7200	1.15%	2934	14	40.75%	5
长沙街道办事处	2	46000	7.37%	16100	4	35.00%	6
开平市自然资源局	1	30200	4.84%	10300	6	34.11%	7

开平市发展和改革委员会	1	3081	0.49%	1035	15	33.59%	8
大沙镇	1	300	0.05%	100	19	33.33%	9
开平市卫生健康局	3	22112	3.54%	7125	8	32.22%	10
苍城镇	2	20700	3.32%	6300	9	30.43%	11
开平市教育局	3	1927	0.31%	550	16	28.54%	12
开平市水利局	3	13000	2.08%	3700	11	28.46%	13
开平市农业农村局	3	12800	2.05%	3141.8	12	24.55%	14
开平市城市管理和综合执法局	11	82368	13.20%	20000	3	24.28%	15
水口镇	6	59912	9.60%	11688	5	19.51%	16
开平市交通运输局	8	48316	7.75%	7155	7	14.81%	17
江门市开平公路局	2	7751	1.24%	440	17	5.68%	18
三埠街道办事处	2	8250	1.32%	346	18	4.19%	19
金鸡镇	1	10000	1.60%	0	20	0.00%	20
蚬冈镇	1	4000	0.64%	0	20	0.00%	20
合计	75	623817	100.00%	227949.8		36.5%	

### 三、按项目性质分类的投资完成情况

按项目性质分类看（开平市项目），交通类、产业类、城建类项目投资完成率分别为 29.0%、31.8%、23.3%。三大类建设项目均未达到时间进度要求，其中城建类项目尤慢，落后于时间进度 10.1%。

#### 1-4 月按项目性质分类投资完成情况表

项目分类	项目数量	2019 年投资计划 (万元)	投资计划 占全市计划比 重	2019 年 1-4 月完成投资 (万元)	投资 完成率
交通类	23	102009	7.5%	29548	29.0%



产业类	74	491810	36.4%	156271	31.8%
城建类	71	753890	56.1%	176906	23.3%

#### 四、主要存在问题

目前我市本级重点项目整体建设进展未达到时间进度要求。主要有以下原因：

1、计划年内新开工项目因素。全年共 87 个新计划开工项目，其中 52 个计划开工时间是 4 月份以后，影响整体进度；1-4 月 35 个计划新开工项目中有 13 个未能如期开工，包括开平市县道 X557 桥牛线改线一期工程、冠能建材有限公司（三期）、龙胜镇白村小学附设幼儿班综合楼工程、广东日兴药品有限公司药品生产项目等，主要受施工招标流标、工程设计图纸多次修改、政府项目财审严谨耗时及其他前期工作拖延导致。

2、已开工项目中有部分进展迟缓，包括开平市新龙回收加工厂有限公司扩建项目、罗赛洛（广东）明胶有限公司扩建项目、伟祥卫浴实业有限公司水暖卫浴产品生产项目等慢于时间进度的有 28 个项目。主要原因，一是受年初节假日较长，开工时间不足影响，工程进展缓慢；二是部分产业项目受产品市场前景不明朗和资金不足影响放缓投入。

#### 五、下一步工作建议

要求各镇（街）、市直责任单位向建设“四个走在全国前



列”示范县市的标准看齐，切实增强工作责任感，认真贯彻落实市委市政府关于加快推进重点项目建设的部署，以倒逼机制全力推动重点项目建设。

1、对未能按时开工的项目，要加快推进项目前期工作。项目责任单位要以问题为导向，摸清未如期开工原因，督促投资方落实开工条件；对涉及项目用地、市政规划等问题，及时向挂钩市领导汇报，争取领导支持；各相关职能部门要吃透政策、通力配合，为项目开工创造条件。

2、对进展滞后的项目，要想方设法加快推进。加强项目协调，解决项目建设过程中存在的问题和困难，同时，要加大施工监管，督促施工单位加快项目建设进度。

3、市级督查部门要加大督查力度，压实工作责任。重点项目办将在加强日常监督的基础上，与市委市政府督查部门一起加大项目督查力度，层层压实工作责任，确保圆满完成重点项目年度建设计划。

附件：1、2019年4月江门市重点项目建设完成情况汇总表

2、2019年4月开平市重点项目建设完成情况汇总表

开平市发展和改革局  
二〇一九年五月十日

